

Comune di Isola della Scala-Vr

Provincia di Verona

Piano per l'eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.)

(Legge 41/86)

Intervento: Verifica delle problematiche
del centro storico del Comune
di Isola della Scala per
l'adozione e realizzazione del
P.E.B.A.
(Piano per l'eliminazione delle
Barriere architettoniche)

Tav.9-Programmazione opere (GANTT) e stima dei costi ambito edilizio

Isola della Scala Il. 30/07/2015

Il Progettista



Il Committente



Comune di Isola della Scala-Vr			
PEBA - Piano per l'eliminazione delle Barriere Architettoniche (2015)			
AMBITO EDILIZIO - SCHEDE 7A_SEDE ENAIP E EX GIUDICE DI PACE			
	Descrizione lavorazioni da eseguirsi	Stima costo intervento (€)	Tempistiche previste per l'esecuzione (gg.)
7A1	Realizzazione di vano ascensore per il collegamento da piano terra interrato, rialzato e primo (4 piani fuori terra) comprese le demolizioni e realizzazione canna ascensore in ca,realizzazione fossa, taglio solai, ripristini murature, inserimento vano ascensore, collaudi impianti elettrici, certificazioni, oneri della sicurezza, segnaletica di individuazione,	38.000	90 gg
	Corrimano scala in tubolare metallico zincato e preverniciato ø40 mm	1.200	7 gg
7A2	Demolizione e taglio di parete in muratura in blocchi di laterizio, sistemazione controcausa e fornitura porta per esterni con serratura di sblocco elettrico. Fornitura e posa in opera di impianto oleodinamico a pantografo, compresa impiantistica elettrica a corredo, segnaletica, collaudi e certificazioni.	12.500 €	20 gg
7A3	Rampa esterna con recinzione: taglio e demolizione di pavimentazione in cemento + sottofondi, ripristino laterale murature, rifacimento bordo perimetrale ad U in marmo spessore 3 cm larghezza 10 cm, realizzazione di rampa in gesso in cls con rete elettrosaldata ø8 20x20 cm con finitura scopata. Realizzazione di recinzione metallica con cancelletto a comando elettrico, impianto elettrico a corredo di collegamento alla sede ENAIP	11.000 €	40 gg
	Front Office Polizia Locale: demolizione e taglio pareti in muratura per la creazione delle aperture del front office e della zona corridoio/attesa, inserimento di travetti in laterizio per architravi armate, fornitura e posa di serramentistica (vetro fisso bancone+porta ingresso con vetri di sicurezza 90x210 cm), soglie in marmo bancone e porta, spalle ed architravi rivestiti in lamiera preverniciata 8/10 mm, creazione di pareti in cartongesso di separazione zona attesa da ufficio, inserimento di porta a vetri 80x210 cm, spostamento porta esistente su ingresso di servizio, tinteggiature interne ed esterne, sistemazione nuova impiantistica elettrica e meccanica.	8.000 €	60 gg



Comune di Isola della Scala-Vr		
PEBA - Piano per l'eliminazione delle Barriere Architettoniche (2015)		
AMBITO EDILIZIO - SCHEDE 7A - SEDE ENAIP E EX GIUDICE DI PACE		
Descrizione lavorazioni da eseguirsi	Stima costo intervento (€)	Tempistiche previste per l'esecuzione (gg.)
<p>7A4_ A4.1_ Sostituzione di n°10 porte di ingresso (8 da 70 cm+2 A4.2_ ingresso bagni da 60 cm valido per piani terra e primo) A4.5_ con porte tutte di 80 cm tamburata cieca in laminato, compreso taglio e demolizione spalle in muratura, inserimento nuova controceca a parete. Inserimento di 2 maniglioni interni al locale per disabili (p.T e p.1°) sostituzione delle turchie con vaso a basamento e ripristino pavimenti (edile 450 €+idraulico 250 € cad.); Inserimento di pulsante di chiamata con rele, segnaletica di indicazione servizi igienici e targhette di individuazione, tinteggiatura dei locali.</p>	12.500 €	60 gg
<p>7A_6 Sistemazione delle porte esistenti di ingresso alle aule (4 int.+4 rialzato+4 primo) con creazione di porta ad unica anta scorrevole, previo fissaggio con barre metalliche inferiormente e superiormente. Fissaggio di rotaia superiore, profilo di battuta porta, ferramenta necessaria. IN ALTERNATIVA Smontaggio delle porte esistenti e creazione di anta scorrevole unica in pannello sandwich a dogatura orizzontale da 4 cm con bordatura metallica e ferramenta, rotaia superiore di scorrimento con fine corsa e ferramenta di appendamento pannello, profilo guida a terra.</p>	6000/5000	20 gg
<p>7A_7 Inserimento di corrimano a parete (lato esterno) in tubolare metallico Ø40 mm da interrato a primo (30 ml) compreso fissaggio a parete. Inserimento di nastratura antiscivolo (100 cm x 37) e fasce in corrispondenza dell'inizio e fine rampa (n° 10)</p>	1300+700	2 gg
<p>7A_8 Taglio e demolizione della rampa esistente (con pendenza eccessiva 22%) e del pavimento per una profondità di circa 20 cm e creazione di un allargamento per il posizionamento di una pedana oleopneumatica tipo "Lehmann Lebelift" per poter superare il dislivello di 40 cm. Fornitura e posa di pianale a norma CE compresi collegamenti elettrici e collaudi.</p>	7000	20 gg
<p>7A_9 Sostituzione di pulsantiera interna ed esterna con traduzione linguaggio Braille ed inserimento del combinatore telefonico e del maniglione (verificare contratto manutenzione) ed inserimento della segnaletica esterna piani, servizi igienici.</p>	3200	2 gg



Comune di Isola della Scala-Vr PEBA - Piano per l'eliminazione delle Barriere Architettoniche (2015) AMBITO EDILIZIO - SCHEDE 7C SEDE MUNICIPALE VIA VITTORIO VENETO		
Descrizione lavorazioni da eseguirsi	Stima costo intervento (€)	Tempistiche previste per l'esecuzione (gg.)
7C_04 Modifica della porta di ingresso mediante smontaggio, taglio a pavimento ed inserimento guida a terra e perno di tenuta, fissaggio ed inserimento di due profili a T metallici inf. e sup. mediante fresatura delle due ante. Fornitura e posa in opera di rotai di scorrimento e creazione di cassonetto in legno a protezione superiore.	2500	5 gg
7C_05 Fornitura e posa in opera di pannello calandrato in plexiglass o similare trasparente, per la protezione dell'Operatore al centralino L.104/92 da spifferi d'aria. Dimensioni di massima 120x40 cm calandrato come andamento bancone con foro passaggio documenti, fissaggi con staffe al piano esistente.	400 €	1 gg
7C_08 Smontaggio e rimontaggio porta ufficio Polizia Locale mediante rimozione delle cornice della struttura del telaio porta.Smontaggio completo porta e sistemazione in magazzino comunale (a disposizione).Fornitura e posa in opera di segnaletica adesiva da posizionare sulle porte dei servizi igienici.	250 €	1 gg
09_11 Inserimento di campanello di allarme mediante canaline esterne e collegamento a relè e pulsantiera di sgancio esterno su corridoio (3 servizi igienici da inserire campanello di allarme p.T-1*2*) 500€ cad	1.500 €	7 gg
7C_14 Fornitura e posa in opera di maniglione a fianco vaso.	120	1 gg
7C_16 Fornitura e posa in opera di pedana in legno con rivestimento in gomma pendenza massima 8% per garantire la percorrenza verso gli uffici Ente Fiera.	250	2gg
7C_18 Rimozione del zerbino esistente e creazione di nuovo zerbino a struttura metallica (o in alternativa pannello orsogrill antitacco preverniciato a polveri di colore marrone RAL 8002) tagliato a misura e conformato allo spazio esistente.	450/250	2 gg
7C_20 Applicazione di svaso in legno al pianale esistente onde evitare l'inciampo di persone durante la salita al pianerottolo scala uffici Ente Fiera.	60	1 gg
7C_22 Realizzazione di pedana in acciaio con finitura in lamiere "Corten" bugnata, struttura interna in tubolare metallico, larghezza 90 cm pendenza massima 8% provvisto di parapetto metallico in tubolare quadro. Struttura removibile in qualsiasi momento.	2700	15 gg

**Primo stralcio (Centro Storico)
 del P.E.B.A. di Isola della Scala.**



Comune di Isola della Scala-Vr		
PEBA - Piano per l'eliminazione delle Barriere Architettoniche (2015)		
AMBITO EDILIZIO - SCHEDE 7C SEDE MUNICIPALE VIA VITTORIO VENETO		
Descrizione lavorazioni da eseguirsi	Stima costo intervento (€)	Tempistiche previste per l'esecuzione (gg.)
7C_23 Sostituzione di pulsantiera esterna ed interna ascensore per inserimento pulsanti con linguaggio con traduzione linguaggio Braille, inserimento di combinatore telefonico (2500 €) e maniglione (+400 €). (Seggolino a scomparsa +600/1.100 €)	3500	3 gg

**Primo stralcio (Centro Storico)
del P.E.B.A di Isola della Scala.**



Comune di Isola della Scala-Vr		
PEBA - Piano per l'eliminazione delle Barriere Architettoniche (2015)		
AMBITO EDILIZIO - SCHEDE 7G1 BIBLIOTECA PALAZZO REBOTTI		
Descrizione lavori da eseguirsi	Stima costo intervento (€)	Tempistiche previste per l'esecuzione (gg.)
7G1_02 Esecuzione di scavo per la formazione del pacchetto di pavimentazione e creazione del piano di posa. Le scelte sono: 1) Pavimentazione in autobloccante anticato come mattonne pieno di costa a spina di pesce 18x1,50=27 mq circa compreso sottorondo in sabbia; 2) Pavimentazione in Biostrasse di colorazione ocra o similare della superficie di 27 mq circa compresi eventuali giunti finitura antisdrucciolo.	2200_1800	4 gg
7G1_04 Segnaletica adesiva porte	10 €	1
7G1_06_08 Realizzazione di segnaletica in legno laccato con lettere adesive per la definizione delle aree tematiche dei locali ai vari piani. Fissaggio a parete mediante tasselli ø6 mm. Inserimento della segnaletica a bandiera relativamente l'ascensore ed i servizi igienici al piano terra. (Si prevede che la segnaletica in legno laccato possa essere fornita a costi ridotti al puro costo, da associazioni di volontariato e/o associazioni tipo la Scintilla o cooperative sociali operanti nel settore legno e similari).	1.500 €	2
7G1_09 Creazione di cornice colorata di delimitazione pulsantiera interna (n°1) ed esterne (n°3)	40 €	1 gg
7G1_11 Fornitura e posa in opera della segnaletica necessaria all'individuazione dei servizi igienici suddivisi per sesso e tipologia. Inserimento di segnaletica a bandiera all'ingresso del corridoio	250 €	1 gg



Comune di Isola della Scala-Vr		
PEBA - Piano per l'eliminazione delle Barriere Architettoniche (2015)		
AMBITO EDILIZIO - SCHEDE 7G2 - SCUOLA PRIMARIA COLLODI		
Descrizione lavorazioni da eseguirsi	Stima costo intervento (€)	Tempistiche previste per l'esecuzione (gg.)
7G2_02 Realizzazione di parapetto metallico con tubolare Ø40 mm saldato e zincato con prevennicatura a polveri RAL 1023 o similare da tassellare a terra e staffare al cordolo in cemento. Pittura antiscivolo su ramap o in alternativa nastratura antiscivolo in ragione di 1/30 cm	700	4 gg
7G2_04 Inserimento di segnaletica sulla visiva della porta di ingresso principale (valido anche per l'altra porta di uscita simmetrica) con adesivi spingere e tirare. Posizionamento previa sgrassatura e pulizia di strisce adesive in ragione di 2 o 3 per tutta la lunghezza della soglia del gradino di colore nero.	130 €	1 gg
7G2_06 Realizzazione di un pianale con struttura in legno componibile per consentire, previo il posizionamento in piano, la salita e discesa di carrozzella dalle uscite laterali verso il camminamento laterale esterno all'edificio. Rampa sempre componibile di pendenza massima 8% (lunghezza 3 metri circa quindi formata da due o più parti movimentabili e componibili).	500 €	1 gg
7G2_10 Scavo e rimozione della parte superficiale di terreno per una profondità di circa 15 cm. Posa di foglio in polietilene 2x4 metri, posa di rete elettrosaldata Ø8 20x20 cm spinottatura con resina per ripresa di getto con pavimento esistente. getto di cls C20/25 XC2 con finitura staggiata. Rinterro con materiale di scavo. Pittura antiruggine del pilastro su scala esterna,previa pulizia del supporto con spazzolatura metallica, esecuzione di numero 3 traversi dimensioni 130 cm tubolare 40x40x3 bullonati a parete e a pilastro.Pittura antiruggine gialla anche ai traversi.	880 €	3 gg
7G2_12 Esecuzione dell'allargamento del percorso in orsogrill sino alla larghezza di 1,20 m (~+40 cm) , creazione di una struttura portante a ginocchio per il fissaggio dei nuovi gradini per il superamento delle discontinuità del percorso ,realizzazione di strutture per mantenimento in quota grigliati, inserimento della segnaletica per indicazione percorsi di via di fuga. Da prevedere un sistema di illuminazione del percorso in caso di uscita serale al buio.	3.500 €	4 gg

**Primo stralcio (Centro Storico)
del P.E.B.A di Isola della Scala.**



Comune di Isola della Scala-Vr		
PEBA - Piano per l'eliminazione delle Barriere Architettoniche (2015)		
AMBITO EDILIZIO - SCHEDE 7G2 SCUOLA PRIMARIA COLLODI		
Descrizione lavorazioni da eseguirsi	Stima costo intervento (€)	Tempistiche previste per l'esecuzione (gg.)
7G2_14 Rimozione del rivestimento in gomma superiore, spinottatura con barre Ø12 inserite con resina nel marciapiede esistente. Scavo per rimozione strato superficiale di terreno non compatto, stesa e rullatura di misto stabilizzato in ragione di 10 cm, scavo e collegamento pluviali con 2 curve Ø110 mm e 2 tratte interrate di circa 6 metri. posa di rete elettisaldata Ø8 20x20 cm previa posa di foglio in polietilene, cassetatura perimetrale nuovo allargamento marciapiede (H=20 cm lunghezza 30 ml), rinterro con stabilizzato per la creazione della rampa di raccordo in sterrato al verde.	6.000 €	4 gg
7G2_15 Spostamento rastrelliera biciclette in nuova posizione arretrata rispetto alla pavimentazione, pulizia del fondo.	80 €	1 gg
7G2_17 Inserimento di nuova pulsantiera interna con linguaggio Braille e combinatore telefonico/citofonico. Inserimento di maniglione 80 cm lunghezza e segnalética a bandiera piani terra e primo per individuazione.	3200	3 gg
7G2_19 Rimozione porta e sistemazione spalle in muratura. Inserimento di profilato in lamiera 8/10 mm a tutta altezza colore marrone testa di moro, possibilmente non a spigoli vivi, quale copertura della spalla porta rimasta. (n° 3 antibagni p. terra dove devono essere rimosse le porte)	700 €	2 gg
7G2_21 Taglio muretti di appoggio e rimozione di 1 lavabo presente negli antibagni in modo da consentirne l'abbassamento a 76 cm di estradosso (contro gli 81 attuali). Ciò consente di realizzare una scala di altezze e quindi di approccio diverse dei bambini ai sanitari. Lo stesso dicasi con la rubinetteria che dovrà essere abbassata di circa 10 cm a muro. Sostituzione con miscelatore a leva da parete. Rifacimento del tratto rivestimento di parete interessato dalla rimozione del lavabo. (3 interventi al piano terra)	1.350 €	8 gg
7G2_23 Rimozione delle porte esistenti e sostituzione con porte con luce netta 75 cm minimo meglio 80 cm previo taglio delle spalle per la posa della nuova controcassa porta. Porte tamburate cieche colore a scelta della Direzione, inserimento di maniglie a leva (consigliate) in quanto le attuali rischiano di essere scivolose per i bambini con le mani bagnate. N° 10 porte da modificare spalle ed architravi, sostituire e modificare. sopraluce aperto. Inserimento targhe adesive sulle porte per indicazione.	6.000 €	12 gg

**Primo stralcio (Centro Storico)
del P.E.B.A. di Isola della Scala.**



Comune di Isola della Scala-Vr		
PEBA - Piano per l'eliminazione delle Barriere Architettoniche (2015)		
AMBITO EDILIZIO - SCHEDE 7G2 SCUOLA PRIMARIA COLLODI		
Descrizione lavorazioni da eseguirsi	Stima costo intervento (€)	Tempistiche previste per l'esecuzione (gg.)
7G2_25 Demolizione e rimozione delle turche esistenti in ragione del 50% delle totali esistenti in prima fase. Taglio della pavimentazione lungo linee prestabilite con flessibile a disco diamantato, rimozione turca e pulizia canotto di scarico. Realizzazione di nuovo impianto di scarico con sifone, getto in sabbia cemento a contenimento del sottofondo, posa nuovo pavimento in gres similare all'attuale, posa vaso a basamento compresi collegamenti di scarico e sistemazione serracinesca a parete.(n° 4 p. Terra)	3.000 €	12 gg
7G2_26 Esecuzione di maniglione a 4 innesti per consentire il facile approccio agli studenti verso la turca. Le lamentele sono state diffuse causa la non dei ragazzi abitudine all'utilizzo. In alternativa si prevede l'utilizzo di 1 maniglione a bandiera per ogni servizio con turca rimasto (n° 4 P.terra)	1.000 €	2 gg
7G2_27 Spostamento e sostituzione del lavabo in posizione almeno 100 cm dal vaso. Spostamento scarico ed attacchi in nuova posizione previo scasso della parete per alloggiamento nuove tubazioni.Inserimento nuova segnaletica su porta e a bandiera bifacciale.Inserimento di nuovo pulsante di chiamata con relè.	1.000 €	3 gg
7G2_28 Abbassamento del maniglione a 70 cm da terra, inserimento di nuovo maniglione in caso di approccio anteriore al vaso.	320	1 gg
7G2_30 Demolizione spalle e rimozione porta bagno insegnanti (più a sinistra nella foto). Sostituzione di porta con sopraluce dimensioni nette 75 cm (massimo in questa situazione), inserimento di nuova segnaletica sulle porte esistenti per indicare locali suddivisi per sesso e tipologia. Inserimento indicazioni a bandiera. Sostituzione di n° 8 turche (il 50%) con vasi a basamento. Sostituzione dei pomelli sulle porte con maniglie a leva arrotondate n° 5 Sostituzione di n° 17 porte da 75 cm (al posto delle attuali da 60 cm comprese opere murarie). Abbassamento di 4 lavabi a 75 cm di altezza e spostamento attacchi acqua con miscelatore.	17.200 €	30 gg
7G2_32 Inserimento segnaletica esterna bagni a bandiera e su porte.(maniglie, maniglioni e sostituzione 50% turche già comprese nella precedente voce)	100	1 gg



Comune di Isola della Scala-Vr		
PEBA - Piano per l'eliminazione delle Barriere Architettoniche (2015)		
AMBITO EDILIZIO - SCHEDE 7G2 SCUOLA PRIMARIA COLLODI		
Descrizione lavorazioni da eseguirsi	Stima costo intervento (€)	Tempistiche previste per l'esecuzione (gg.)
7G2_34_35 Esecuzione di tamponamento della zona di parapetto non a norma. Posizionamento di un pannello di multistrato spessore 2,5 cm sagomato in modo da lasciare lo spazio di 10 cm massimo dalla parte superiore e dalla parte inferiore del battipiede. Aggiunta di n° 4 corrimano ø40 in tubolare metallico sagomato, continuo e preverniciato colore grigio chiaro, (sviluppo scala circa 35 ml complessivi di corrimano), superficie pannellatura in legno 14 mq H=0,40 colorato con impregnante all'acqua castagno chiaro. La pannellatura verrà fissata ai montanti parapetto con viti, piastre e dadi sul lato esterno distanze tra pannelli nel cambio direzione inclinato/orizzontale 10 cm max. Inserimento di fasce di percezione tattile inizio e fine rampa.	7.500 €	10 gg
7G2_37 Spostamento e sostituzione del lavabo in posizione almeno 100 cm dal vaso. Spostamento scarico ed attacchi in nuova posizione previo scasso della parete per alloggiamento nuove tubazioni. Inserimento nuova segnalatica su porta e a bandiera bifacciale. Inserimento nuovo pulsante di chiamata con rele. Inserimento nuovo maniglione a bandiera	1.350 €	7 gg
7G2_38_39 Taglio e demolizione della parete lato sud dell'area break con creazione foro porta da 80x210 netto. Porta tamburata cieca con visiva circolare. Scasso a pavimento di dimensioni circa 120x150 profondità 25 cm per alloggiamento pedana elevatore a pantografo oleodinamico. Compresa l'impiantistica elettrica (prese in prossimità) pulsantiere di chiamata, interblocco porte. Inserimento segnalatica a bandiera bifacciale sopra porta area Break.	9.000 €	10 gg



Comune di Isola della Scala-Vr		
PEBA - Piano per l'eliminazione delle Barriere Architettoniche (2015)		
AMBITO EDILIZIO - SCHEDE 7G3 SCUOLE MEDIE F.LLI CORRA'		
Descrizione lavorazioni da eseguirsi	Stima costo intervento (€)	Tempestività previste per l'esecuzione (gg.)
7G3_02V Si ritiene accettabile la pendenza delle rampe in quanto localmente risultano pendenze dell'8%. L'intervento in progetto risulta alquanto oneroso quindi impraticabile.	0 €	0 gg
7G3_05V Sostituzione delle turchie esistenti con vasi a basamento, previa demolizione della pavimentazione circostante e taglio con flessibile con disco diamantato. Si propone di sostituire le porte esistenti con porte da 80 cm n° 16 porte e 16 turchie tra piano terra e primo.	21.000 €	20 gg
7G3_06V Si propone di spostare la porta dello spogliatoio esistente mediante apertura nuovo foro porta e chiusura dell'attuale, in modo da prolungare la rampa e portarla all'8%. Finitura rampa con pannellature dogate in legno.	500 €	1 gg
7G3_02N Inserimento di campanello wireless per l'apertura porta laterale disabili	80 €	1 gg
7G3_04N Inserimento delle fasce antiscivolo sulle scale in marmo e ad inizio e fine rampe.(n°8)	400 €	1 gg
7G3_05N Bagno per disabili piano primo:Inserimento della sgenaletica di individuazione su porte e a bandiera esterni	150 €	1 gg
7G3_06N Bagno per disabili piano rialzato:Inserimento della sgenaletica di individuazione su porte e a bandiera esterni	150 €	1 gg
7G3_09N Problematica strutturale importante. Modifiche da verificare con RUP. Proposta di utilizzo vano scale come sedime per nuova rampa.	**	**
7G3_011N Fornitura e posa in opera di due rampe di raccordo alla soglia porta di uscita di emergenza, di un raccordo delle pavimentazioni del percorso accesso pedonale alla strada. Le rampe di raccordo vengono previste in lamierati bugnati	400	1 gg

**Primo stralcio (Centro Storico)
del P.E.B.A di Isola della Scala.**



Comune di Isola della Scala -Vr		
PEBA - Piano per l'eliminazione delle Barriere Architettoniche (2015)		
AMBITO EDILIZIO - SCHEDE 7L EX CHIESA S.M. MADDALENA		
Descrizione lavorazioni da eseguirsi	Stima costo intervento (€)	Tempiistiche previste per l'esecuzione (gg.)
7L_02 Realizzazione di rampa in pannello di OSB fenolico con colorazione come esistente, struttura in morale di legno da 70x70 mm pendenza massima 8% dimensioni: larghezza 140 cm lunghezza rampa più pianale 300 cm. Taglio con riduzione di profondità del pianale esistente relatori sino all'allineamento del montante porta destro ingresso Museo (vedansi scheda 01 e 02). Riposizionamento del profilo di bordo di finitura e creazione di uno similare per la bordatura della nuova rampa e pianerotolo.	1.700 €	3 gg
7L_04 Realizzazione di rampa in pannello di OSB fenolico con colorazione come esistente, struttura in morale di legno da 70x70 mm pendenza massima 8% dimensioni: larghezza 110 cm lunghezza rampa più pianale 200 cm. Lasciare pianerotolo libero di 100 cm in prossimità della porta di uscita di emergenza. Manca segnaletica di emergenza.	400 €	1 gg
7L_06 Creazione di rampa in lamierato Corten bugnato con lama perimetrale che funge da battuota. Larghezza 90 cm rampa 8% lunghezza rampa 200 cm. Proposta di modifica della porta di ingresso da 78 cm. Inserimento segnaletica per indicazione servizi igienici.	3.000 €	4 gg

**Primo stralcio (Centro Storico)
del P.E.B.A di Isola della Scala.**



Comune di Isola della Scala - Vr		
PEBA - Piano per l'eliminazione delle Barriere Architettoniche (2015)		
AMBITO EDILIZIO - SCHEDE 7M CASERMA CARABINIERI P.LE J.F. KENNEDY		
Descrizione lavorazioni da eseguirsi	Stima costo intervento (€)	Tempi stime previste per l'esecuzione (gg.)
7M_02 Pulizia del pianerottolo di arrivo a terra della rampa e taglio dell'arbusto presente che limita il passaggio.	120 €	1 gg
7M_03 Inserimento di strisce antiscivolo sulla scala ed inizio e fine rampa.	180 €	1 gg
7M_04 Fornitura e posa in opera di pulsante di chiamata di emergenza con rele e targhetta di indicazione servizio igienico fuori dalla porta.	550 €	1 gg
7M_05 Aggiunta di maniglione H=80 cm in affiancamento al vaso sospeso a parete. Sostituzione della porta di ingresso ed allargamento spalle parete ,con porta di dimensione minima 75 cm (meglio 80 cm)	750 €	1 gg
7M_06 Urgente richiedere intervento impiantista elettrico per messa a norma impianto. Pericolo per l'incolumità del personale e del pubblico.	**	**

**Primo stralcio (Centro Storico)
del P.E.B.A. di Isola della Scala.**



Comune di Isola della Scala-Vr		
PEBA - Piano per l'eliminazione delle Barriere Architettoniche (2015)		
AMBITO EDILIZIO - SCHEDE 7R PALARISO		
Descrizione lavorazioni da eseguirsi	Stima costo intervento (€)	Tempistiche previste per l'esecuzione (gg.)
7R_01	Inserimento segnaletica per Toilette visibile.	1 gg
7R_02	Spostamento del lavabo attuale o sostituzione sempre con in posizione più ravvicinata alla parete della porta per consentire il passaggio netto di 75/80 cm che consente anche l'affiancamento al vaso. Con flessibili degli attacchi acqua e scarico con tubo flessibile.	2 gg
7R_03	Realizzazione di rampa metallica per agevolare l'uscita senza gradini.	1 gg
7R_04	Sistemazione (ove possibile) della pavimentazione mediante scarifica e rimozione dell'attuale ghiaia presente. Esecuzione di un misto cementato tipo Biostrasse	1 gg
7R_05	Inserimento di segnaletica di indicazione servizi igienici esterni	1 gg

Primo stralcio (Centro Storico)
del P.E.B.A di Isola della Scala.



Comune di Isola della Scala-Vr			
PEBA - Piano per l'eliminazione delle Barriere Architettoniche (2015)			
Ambiti intervento	7A	Costo intervento in €	Esecuzione opere gg
	_01	39.200	3
	_02	12.500	2
	_03	19.000	2
	_04	12.500	1
	_06	6.000	1
	_07	2.000	4
	_08	7.000	1
	_09	3.200	4
	Totale (7A)	101.400	

Comune di Isola della Scala-Vr			
PEBA - Piano per l'eliminazione delle Barriere Architettoniche (2015)			
Ambiti intervento	7C	Costo intervento in €	Esecuzione opere gg
	_04	2.500	2
	_05	400	2
	_08	250	4
	_09_11	1.500	2
	_14	120	2
	_16	250	1
	_18	450	1
	_22	2.700	1
	_23	3.500	1
	Totale (7C)	11.670	

Comune di Isola della Scala-Vr			
PEBA - Piano per l'eliminazione delle Barriere Architettoniche (2015)			
Ambiti intervento	7G1	Costo intervento in €	Esecuzione opere gg
	_02	2.200	2
	_04	10	1
	_06_08	1.500	1
	_09	40	1
	_11	250	1
	Totale (7G1)	3.750	

Primo stralcio (Centro Storico)
del P.E.B.A di Isola della Scala.



Comune di Isola della Scala-Vr			
PEBA - Piano per l'eliminazione delle Barriere Architettoniche (2015)			
Ambiti intervento	7G2	Costo intervento in €	Esecuzione opere gg
	_02	700	4
	_04	130	1
	_06	500	1
	_10	880	3
	_14	6.000	4
	_19	700	2
	_21	1.350	8
	_23	6.000	12
	_25	3.000	12
	_26	1.000	2
	_27	1.000	3
	_28	320	1
	_30	17.200	30
	_32	100	1
	_34_35	7.500	10
	_37	1.350	7
	_38_39	9.000	10
	Totale (7G2)	56.730	

Comune di Isola della Scala-Vr			
PEBA - Piano per l'eliminazione delle Barriere Architettoniche (2015)			
Ambiti intervento	7G3	Costo intervento in €	Esecuzione opere gg
	_02V	**	**
	_05V	21.000	20
	_06V	500	1
	_02N	80	1
	_04N	400	1
	_05N	150	1
	_06N	150	1
	_09N	**	**
	_11N	400	1
	Totale (7G3)	22.680	

**Primo stralcio (Centro Storico)
del P.E.B.A di Isola della Scala.**



Comune di Isola della Scala-Vr			
PEBA - Piano per l'eliminazione delle Barriere Architettoniche (2015)			
Ambiti intervento	7L	Costo intervento in €	Esecuzione opere gg
	_02	1.700	3
	_04	400	1
	_06	3.000	4
	Totale 7L)	5.100	

Comune di Isola della Scala-Vr			
PEBA - Piano per l'eliminazione delle Barriere Architettoniche (2015)			
Ambiti intervento	7M	Costo intervento in €	Esecuzione opere gg
	_02	120	1
	_03	180	1
	_04	550	1
	_05	750	1
	_06	**	**
	Totale (7M)	1.600	

Comune di Isola della Scala-Vr			
PEBA - Piano per l'eliminazione delle Barriere Architettoniche (2015)			
Ambiti intervento	7R	Costo intervento in €	Esecuzione opere gg
	_02	100	1
	_03	400	2
	_04	100	1
	_05	900	1
	_06	75	1
	Totale (7R)	1.575	

Comune di Isola della Scala-Vr		
PEBA - Piano per l'eliminazione delle Barriere Architettoniche (2015)		
Totale intervento ambito edilizio	€ 204.505	160 gg